



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดเชียงใหม่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย. 67)

เทศบาลตำบลลาดแร่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย แม่อุ่นใจ บ้านโนนชีตุน หมู่ 9	92,000	67,800	-	-	64,500	61,200	3,300	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย คุ้มบ้านแจ้ง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5	360,000	176,000	-	-	167,000	167,000	9,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย โคกน้อย - ลำชี บ้านโคกน้อย หมู่ 11	295,000	295,000	-	-	284,000	284,000	11,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเรียบห้วยกุดหู ลิง ช่วงวัดมหาคงคา - สะพาน รพ.สต.กุดหูลิง บ้านกุดหูลิง หมู่ 10	370,000	370,000	-	-	370,000	-	370,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18 ก.พ. 68 - 18 พ.ค. 68	กองช่าง	กันเงินไว้เบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ. บ้านนายชะ แก้วแกมทอง บ้านหัวสะพาน หมู่ 12	155,000	155,000	-	-	149,000	149,000	6,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหีสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.56 - 005 สายลำภู เหลื่อม บ้านกุดยาง หมู่ 3	10,736,000	320,000	-	-	304,000	304,000	16,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนางบัวแก้ว วิชัยโย เชื่อมสะพาน บ้านห้วย หมู่ 8	52,000	52,000	-	-	48,400	48,400	3,600	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายเหรียญชัย บ้านห้วย หมู่ 8	43,000	43,000	-	-	40,500	40,500	2,500	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มตะวันตก - ศาลเจ้าพ่อเหล็กชี บ้านตาต พัฒนา หมู่ 13	320,000	320,000	-	-	304,000	304,000	16,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล. 56 - 001 ช่วงบ้านดอนไฮ - วัดคลองไผ่ ล้อม บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	495,000	295,000	-	-	283,000	283,000	12,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายบุญชู บ้านห้วย หมู่ 8	72,000	70,000	-	-	67,500	67,500	2,500	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนเปลือย - โนนสาวเอ้ บ้านโนนเปลือย หมู่ 7	340,000	340,000	-	-	327,000	327,000	13,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างพังกันน้ำเหมืองหนองจันทิ บ้านหนองจันทิ หมู่ 6	200,000	185,000	-	-	184,000	184,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย คุ้มหัวหนอง บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5	500,000	192,000	-	-	182,000	182,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ข้างบ้านนางสมพิศ บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	45,000.00	45,000	-	-	43,500	43,500	1,500	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เรียบห้วยคลองแร่ฝั่งทิศตะวันออก - บ้าน คลองอุดม หมู่ 15	340,000	340,000	-	-	327,000	327,000	13,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ด้านหลังเทศบาล - หนองหัวภู บ้านหลุบโพธิ์ เพชร หมู่ 17	228,000	228,000	-	-	218,000	218,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตลาด - วัดผาผึ้ง บ้านตลาดแร่ หมู่ 14	320,000	320,000	-	-	304,000	304,000	16,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย พ่อธร บ้านโนนขี้ตุน หมู่ 9	92,000	92,000	-	-	88,000	88,000	4,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
20	โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 17	155,000	155,000	-	-	155,000	155,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
21	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายบ้าน หนองจันทิ - บ้านห้วย ช่วงเหมืองบ้านหนอง จันทิ หมู่ 6	185,000	185,000	-	-	145,934	145,934	39,066	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านพ่อนวย บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	121,000	121,000	-	-	120,000	120,000	1,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เรียบห้วยคลองโคก - สระอีสานเขียว บ้านโนน ขี้ตุน บ้านท่าจัน หมู่ 4	295,000	295,000	-	-	283,000	283,000	12,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางบุญมี - ประปาบ้านโนนเปลือย บ้าน โนนเปลือย หมู่ 16	295,000	295,000	-	-	283,000	283,000	12,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
25	โครงการก่อสร้างหลังคาหลังสำนักงานเทศบาล ตำบลลาดแร้ง	539,000	539,000	-	-	515,000	515,000	24,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยเหมืองใหม่ บ้านห้วยเหนือ หมู่ 18	92,000	92,000	-	-	85,000	85,000	7,000	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	กองช่าง	
รวม 26 โครงการ ดำเนินโครงการ 25 โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ		16,692,000	5,292,800	-	-	5,342,334	4,969,034	615,466	-	1 ม.ค. 67 - 30 ก.ค. 67	-	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย. 67)

เทศบาลตำบลลาดน้ำ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	50,000	20,000	-	-	11,180	11,180	8,820	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล ตำบลลาดน้ำ	20,000	10,000	-	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
3	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดน้ำ	20,000	10,000	-	10,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 พ.ย. 67 - 30 ธ.ค. 67	สำนักปลัด	
4	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล ตำบลลาดน้ำ	70,000	10,000	20,000	-	27,815	27,815	2,185	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
5	ค่าใช้จ่ายในการรั้งวัดตรวจสอบแนวที่ สาธารณะประโยชน์	60,000	20,000	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
6	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ฯ	60,000	30,000	-	-	29,923	29,923	77	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
7	โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566	15,000	-	15,000	-	โอนเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่	14,923	77	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
8	โครงการสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า	40,000	35,000	-	-	35,000	35,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
9	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในเขต อปท.	950,000	50,000	-	50,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
10	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	70,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก และการกำจัดขยะอย่าง ถูกต้อง	50,000	30,000	-	-	-	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
12	ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000	50,000	-	-	45,600	45,600	4,400	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
13	โครงการฝังกลบบ่อขยะ	200,000	50,000	-	-	-	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
14	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	150,000	50,000	-	193,576	193,576	6,424	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
15	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	20,000	10,000	-	21,230	21,230	8,770	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
16	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	20,000	20,000	20,000	-	29,975	29,975	10,025	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
17	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	100,000	20,000	-	10,000	-	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
18	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ (ทบทวน)	80,000	20,000	-	10,000	-	-	10,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
19	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	60,000	20,000	-	20,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
20	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	150,000	150,000	50,000	-	193,576	193,576	6,424	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร. (ทบทวน)	250,000	50,000	-	50,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
22	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสำคัญ	80,000	20,000	-	-	17,736	17,736	2,264	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
23	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	200,000	100,000	50,000	-	-	-	50,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
รวม 23 โครงการ ดำเนินโครงการ 12 โครงการ / ไม่ได้ดำเนินโครงการ 11 โครงการ		2,695,000	915,000	215,000	160,000	600,611	587,719	219,466	-	-	-	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย. 67)

เทศบาลตำบลลาดเรียง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ	200,000	100,000	-	100,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
2	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร บริหารท้องถิ่นตำบลลาดเรียง	120,000	120,000	-	-	20,000	20,000	100,000	ดำเนินการแล้ว	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล ลาดเรียง (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	86,000	46,400	-	-	42,688	42,688	3,712	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา ฯ	
4	โครงการหน้าบ้านน้อมอง	30,000	20,000	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข	
5	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดเรียง	50,000	20,000	-	-	10,000	10,000	10,000	ดำเนินการแล้ว	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
6	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลลาดเรียง	50,000	15,000	6,000	-	21,000	21,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
7	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	50,000	50,000	-	50,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวตำบล ลาดเรียง	50,000	15,000	-	6,000	-	-	9,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
9	โครงการอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เฒ่า ที่พึ่งตำบลลาดเรียง	50,000	15,000	-	-	-	-	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
10	โครงการฝึกอบรมอาชีพและทักษะกลุ่มอาชีพตำบล ลาดเรียง	50,000	15,000	15,000	-	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
11	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	30,000	20,000	-	-	-	-	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
12	โครงการอบรมเยาวชนรักแล้วต้องรอกการตั้งครุภ ก่อนวัยอันควร ตำบลลาดแร้ง	30,000	15,000	-	-	-	-	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
13	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	3,548,000	3,400,800	-	-	3,170,550	3,170,550	230,250	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
14	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	50,000	30,000	-	-	30,000	30,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
15	โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โบราณสถานกู่แดง	100,000	50,000	-	50,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
16	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โบราณสถานกู่แดง	50,000	-	50,000	-	โอนเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่	50,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
17	โครงการหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพอาสาสมัครกู้ชีพ (แพทย์ฉุกเฉิน EMS)	30,000	30,000	-	-	-	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
18	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	20,000	-	20,000	-	โอนเพื่อตั้งจ่าย รายการใหม่	10,985	9,015	ดำเนินการแล้ว	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด	
19	โครงการอาหารปลอดภัย	46,000	30,000	-	-	-	-	30,000	ไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
20	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000	360,000	-	-	360,000	360,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	
21	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	300,000	200,000	-	-	200,000	200,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 เม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	กองการศึกษาฯ	
22	โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวและขึ้น ทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	58,000	58,000	-	22,000	6,000	6,000	30,000	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
23	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร่ (ค่าจัดการเรียนการสอน)	367,200	367,200	-	-	277,236	277,236	9,964	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
24	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	30,000	30,000	-	-	27,688	27,688	2,313	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
25	โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก	100,000	80,000	-	-	67,115	67,115	12,885	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
26	โครงการป้องกันและควบคุมโรคตำบลลาดแร่	50,000	50,000	-	-	5,880	5,880	44,120	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
27	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	74,500	70,000	-	-	70,000	70,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
28	โครงการจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์	100,000	100,000	-	-	98,610	98,610	1,390	ดำเนินการแล้ว	1 ม.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
29	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เทศบาลตำบลลาดแร่ (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	60,000	32,500	-	-	29,900	29,900	2,600	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
30	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลลาดแร่	70,000	70,000	-	-	69,934	69,934	66	ดำเนินการแล้ว	1 ส.ค. 66 - 30 ธ.ค. 67	กองการศึกษา ฯ	
31	โครงการร่วมงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้า พ่อพญาแล อำเภอบ้านเขว้าและงานบุญลอมข้าว ใหญ่-ไหมมัดหมี่ของที่บ้านเขว้า	150,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ก.พ. - 5 ก.พ. 67	กองการศึกษา ฯ	

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
32	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	50,000	30,000	-	-	22,306	22,306	7,694	ดำเนินการแล้ว	1 ก.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	กองการศึกษา ฯ	
33	โครงการสนับสนุนการควบคุม การบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	20,000	10,000	-	-	7,330	7,330	2,670	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
34	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	50,000	30,000	-	-	25,915	25,915	4,085	ดำเนินการแล้ว	13 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
35	โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	20,000	10,000	-	-	7,580	7,580	2,420	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
36	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร บริบาลท้องถิ่นตำบลลาดแร้ง	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	2 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุข ฯ	
37	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนใน สังกัด สพฐ.	1,944,696	1,757,340	-	-	1,684,658	1,684,658	72,682	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
38	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2,856,000	1,764,000	-	-	1,266,840	1,266,840	497,160	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาด แร้ง (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	40,000	29,000	-	-	26,680	26,680	2,320	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
40	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาด แร้ง (ค่าหนังสือเรียน)	40,000	20,000	-	-	18,400	18,400	1,600	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา ฯ	
41	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลาดแร้งเกมส์	100,000	100,000	200,000	-	298,460	298,460	1,540	ดำเนินการแล้ว	1 พ.ย. 66 - 31 มี.ค. 67	กองการศึกษา ฯ	
42	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	150,000	30,000	-	30,000	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค. 67	กองการศึกษา ฯ	
รวม 42 โครงการ ดำเนินโครงการ 31 โครงการ / ไม่ได้ดำเนินโครงการ 11 โครงการ		11,650,396	9,310,240	291,000	258,000	8,014,769	8,075,754	1,187,486	-	-	-	

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / ติดตามผลการดำเนินงาน

รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 66 - 30 ก.ย. 67)

เทศบาลตำบลลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สรุปผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการ รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน	100,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	ดำเนินการแล้ว	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	
รวม 1 โครงการ ดำเนินโครงการ 1 โครงการ		100,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-		-	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗)

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน ๙๐ โครงการ

ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ ฯ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙๐ โครงการ จำแนกตามการดำเนินการ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๗ |
| - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๔ |
| - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ |

ปัญหาและอุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินการโครงการ / กิจกรรมตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ควรดำเนินการตามหัวระยะเวลา และติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง