

รายงานการผลดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)



เทศบาลตำบลตลาดแร้ง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565- มีนาคม 2566) มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลตลาดแร้งตามที่ได้จัดทำโครงการ และ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะทำงานการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอขอบคุณ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการติดตามผลการดำเนินงานครั้งนี้และจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เมษายน 2566

การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และ ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี”ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วม ร่วมแบบ บูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี”

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม

1. เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาฯ แผนดำเนินงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและ ดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี ต่อประชาคมตำบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลลาดทราย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน							
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24	7,062,700	24				กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	1	425,000.00	1.00				กองสาธารณสุข
1.3 แผนงานการเกษตร	16	2,676,000.00	16.00				กองช่าง
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	4	900,000.00	4.00				กองช่าง
รวม	45	11,063,700.00					
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี							
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	510,000	5	3		22,780	สำนักปลัด
2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	1	35,000	1				สำนักปลัด
2.3 งานบริหารงานคลัง	2	280,000		1	1	280,000	สำนักปลัด/กองคลัง
2.4 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3	50,000	1	1	1	15,000	สำนักปลัด
2.5 แผนงานเคหะและชุมชน	5	250,000	4	1		9,330	กองช่าง
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10	360,000	8		2	44,840	สำนักปลัด
2.7 แผนงานงบกลาง	7	32,034,403		6	1	12,070,268	สำนักปลัด/กองคลัง
2.8 แผนงานกองการศึกษา	1	20,000	1				กองการศึกษา
2.9 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)	1	360,000	1				กองสาธารณสุข
2.10 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3	4,040,000		3			กองสาธารณสุข
รวม	41	37,939,403.00				12,442,218	

บัญชีสรุปโครงการ /กิจกรรม
การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลลาดทราย อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม							
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	1	20,000	1				สำนักปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา	10	3,607,552	4	6		641,025	กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา
3.3 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	1	2,772,000		1			กองสาธารณสุขฯ
3.4 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	1	60,000			1	60,000	สำนักปลัด
3.5 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	6	270,000	5	1			สำนักปลัด
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์	4	140,000	4				สำนักปลัด
3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	3	63,000	3				กองการศึกษา
3.8 แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8	640,000	5		3	273,982	สำนักปลัด
3.9 แผนงานงบกลาง	1	600,000	1			779,300	กองการศึกษา
รวม	35	8,172,552.00				1,754,307	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว							
4.1	-	-					
รวม	-	-					
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	20,000.00	1.00				สำนักปลัด
รวม	1	20,000.00					
รวมทั้งสิ้น	122	57,195,655.00				14,196,525	

บัญชีโครงการพัฒนา / กิจกรรม / ภารกิจ / วิสตุ / งานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลตากแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตำบลหรืออำเภอที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน และ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน คมนาคม แหล่งน้ำและสาธารณสุขภาค

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนสายข้างศพด. บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนสายข้าง ศพด.บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.(มีลูกรังไหลทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ทธ-2-202	173,000.00	บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนสายบ้านนายวิชัย อินโนนเขือก - ทางหลวงเปลือย หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน คลส. ถนนสายบ้านนายวิชัย อินโนนเขือก - ทางหลวง 225 บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 62 เมตร หรือมีพื้นที่ คลส.ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 310 ตร.ม.(มีลูกรังไหลทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ทธ-2-202	179,000.00	บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1-ขแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาภา เกษมชัยภูมิ รหัสสายทาง ชย.ถ. 56 – 036 บ้านโนนเปลือย หมู่ 7	เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาภาเกษมชัยภูมิ รหัสสายทาง ชย.ถ. 56 – 036 บ้านโนนเปลือย หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ทถ-2-204	355,000.00	บ้านโนนเปลือย หมู่ 7	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชย.56 – 026 กม.16 บ้านตลาดพัฒนา – ศาลเจ้าพ่อเหล็กชี ชวงพาร์มไถ่ – คู่มือกลาง บ้านตลาดพัฒนา หมู่ 13	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. (มีลูกรังใต้ทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ทถ-2-202	287,000.00	บ้านตลาดพัฒนา หมู่ 13	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนอิดา-หนองหิน หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนอิดา-หนองหิน บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 กุยทางทางป่า อเมดินันตนาขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.50 เมตร พร้อมลงหินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรหนา 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	323,000.00	บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำชีลุ่มกุดปลาแก้ว บ้านท่าจัน หมู่ 4	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำชีลุ่มกุดปลาแก้ว บ้านท่าจัน หมู่ 4 ตามแบบ ป.ร.5 แบบท้าย	350,000.00	บ้านท่าจัน หมู่ 4	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
7	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านงาสร้อยา ลงไปกุดน้อย บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ ยาว 150 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	307,000.00	บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโพโต อินทัง - ซ้ำ บ้านหลุมโพธิ์ หมู่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโพโต อินทัง - ทางแยกป่าช้า บ้านหลุมโพธิ์ หมู่ 5 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ทหนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ ยาว 162 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	329,000.00	บ้านหลุมโพธิ์ หมู่ 5	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน พื้นที่ใช้สอยรวมกันไม่น้อยกว่า 115.5 ตารางเมตร ตามแบบ ปร.4 , ปร.5 (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	500,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงเรียน - บ้านโนนขี้ต้อน หมู่ 9 - 019 ช่วงบ้านนายทองใบ จ่าพัน - โรงเรียนบ้านโนนขี้ต้อน หมู่ 9 ถนนดินตันทางขวามือจากรถกว้าง 5 เมตร ยาว 548 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมลงหินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 548 เมตร ทหนา 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงเรียน - บ้านโนนขี้ต้อน รหัสสายทาง ชย.ถ. 56 - 019 ช่วงบ้านนายทองใบ จ่าพัน - โรงเรียนบ้านโนนขี้ต้อน หมู่ 9 ถนนดินตันทางขวามือจากรถกว้าง 5 เมตร ยาว 548 เมตร สูง 0.60 เมตร พร้อมลงหินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 548 เมตร ทหนา 0.10 เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20X2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	17,700.00	บ้านโนนขี้ต้อนหมู่ 9	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและกาโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตาด-วัดผ้าง บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านตาด-วัดผ้าง บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยถมดินยกระดับคันทาง พร้อมวางท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน วางท่อระบายน้ำสี่เหลี่ยมเส้าเรีงรูป ขนาด 1.50x1.50x1 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมลงหินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร ทน 0.10 เมตร พร้อมปรับแต่งเรียบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตรจำนวน 1 ป้าย	350,000.00	บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	โครงการปรับปรุงถนนสาย ทล.56-001 ชวงทางเข้าบ้านดอนไฮ คลส.ถนนสายกุดหวาย-หนองแขม รหัดสายทาง ขย.ถ.56-022 บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนสาย ทล.56-001 ชวง ทางเข้าบ้านดอนไฮ โดยก่อสร้างถนน คลส. บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่คลส. ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. (ไม่มีลูกรังไหลทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อบท.) แบบเลขที่ ฝถ-2-204	143,000.00	บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. ถนนสายกุดหวาย-หนองแขม รหัดสายทาง ขย.ถ.56-022 บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมบ่อพักถนนสายกุดหวาย-หนองแขม รหัดสายทาง ขย.ถ.56-022 บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 10 รือถนนรางระบายน้ำ คลส.เติมวงท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 190 ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 20 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	461,000.00	บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 10	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและกาไรโฮธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
14	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนสายกลางบ้านหนองจันทิ รหัสสายทาง ขย. 56-031 บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนสายกลางบ้านหนองจันทิ รหัสสายทาง ขย.56-031 บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	380,000.00	บ้านหนองจันทิ หมู่ที่ 6	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนสายท่าจัน-ลำชี รหัสสายทาง ขย.56-008 ช่วง ห้วยคลองโตก-สามแยก ศาลากลางบ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนสายท่าจัน-ลำชี รหัสสายทาง ขย. 56-008 ช่วง ห้วยคลองโตก-สามแยก ศาลากลางบ้านท่าจัน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	398,000.00	บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนซอยทวารวูระ 1 บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ถนนซอยทวารวูระ 1 บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตร.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	278,000.00	บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
17	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายตลาดน้อย บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายตลาดน้อย บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 154 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	293,000.00	บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายทางหลวง 225 - สีแยกโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายทางหลวง 225-สีแยกกลางบ้าน บ้านหุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	354,000.00	บ้านหุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
19	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านตลาดรัง-ผาผึ้ง รหัสสายทาง ชย.ถ.56-028 บ้านตลาดรัง ชย.ถ. 56-028 บ้านตลาดรัง หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านตลาดรัง-ผาผึ้ง รหัสสายทาง ชย.ถ.56-028 บ้านตลาดรัง หมู่ที่ 14 กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 150 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	286,000.00	บ้านตลาดรัง หมู่ที่ 14	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
20	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านแม่บุญเรือง ละออชัย บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านแม่บุญเรือง ละออชัย บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 159 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 795 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	302,000.00	บ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 10	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
21	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านกุดहुลิ่ง หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านกุดहुลิ่ง บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12 กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 162 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	308,000.00	บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 12	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตต่อจากแนวเดิม บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตต่อจากแนวเดิมบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 คลองตาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 1.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ก้นกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 267 เมตร พร้อมวางท่อ คลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60ม. จำนวน 10 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	260,000.00	บ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
23	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลองเหมืองยาง บ้านห้วย หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คลองเหมืองยาง บ้านห้วย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	367,000.00	บ้านห้วย หมู่ที่ 8	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
24	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.50 เมตร	62,000.00	บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 11	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 24 โครงการ			7,062,700.00			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.2. แผนงานทะเลและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมเตาเผาขยะ	เพื่อเป็นค่าจ่ายในการดำเนินการดำเนินโครงการก่อสร้างโครงการหลังคา คลุมเตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร	425,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			425,000.00			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

1.3. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบรถเข็น ขนาดแผง PV (Solar Cell) ไม่น้อยกว่า 340 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขย 0015/785 สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านกุดहुลึง หมู่ 10 (นาง นารี บุญมาตุ้ม)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านกุดहुลึง หมู่ 10 (นาง สมเสี มิตรชอบ)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านหัวสะพาน หมู่ 12 (นางสุดใจ พลรัตน์)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูง ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านหัวสะพาน หมู่ 12 (นาง ไพรวลี ศรีบุญ)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : -

1.3. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
5	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านหัวสะพาน หมู่ 12 (นางบุญเรียง หลงมา)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านคลองอุดม หมู่ 15 (นางสาวจรียา บุญทิพย์)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านคลองอุดม หมู่ 15 (นางแดง เจริญ)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3,060 วัตต์ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	220,000.00	บ้านดอนโฮ หมู่ 2 (นาง ทองคำ เพ็ชรสีห์มัน)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ :-

1.3. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
9	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านกุดตุ้ม หมู่ 10 (นางศุภลักษณ์ จักรัส)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านท่ากั้น หมู่ 4 (นางอ้อย ศรีบุญ)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านท่ากั้น หมู่ 4 (นางเกลี้ยง บุญจันทร์)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านหัวสะพาน หมู่ 12 (นายสมาน พงษ์ทอง)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

1.3. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
13	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านท่าจัน หมู่ 5 (นายเสียม ปลื้มใจ)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7410 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	22,000.00	บ้านกุดยาง หมู่ 3 (นางสงวน พรหมผล)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล แบบตั้งพื้น ฝั่งเก็บน้ำ คสล. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7411 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	491,000.00	บ้านคลองอุดม หมู่ 15 (นายบุญหลาย โหมสูงเนิน)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับบ่อบาดาล แบบตั้งพื้น ฝั่งเก็บน้ำ คสล. ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ พน 0608 / 7411 สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 26 กันยายน 2565	491,000.00	บ้านคลองอุดม หมู่ 15 (นายบุญมี อายุวงศ์)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 16 โครงการ			2,676,000.00			

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แบบ ผ.๓. 02

กลยุทธ์ : -

1.4 แผนงานเคหะและชุมชน (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าช่วงโรงสีชุมชน-ป่ากัดไผ่ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าช่วงโรงสีชุมชน-ป่ากัดไผ่ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1	100,000.00	บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าโรงสูบน้ำบ้านโคกน้อย (เบ็ลย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้าโรงสูบน้ำบ้านโคกน้อย หมู่ 11 (เบ็ลย)	500,000.00	บ้านโคกน้อย หมู่ 11 (เบ็ลย)	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	200,000.00	บ้านกุดไผ่ หมู่ 1	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านโคกน้อย หมู่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สาธารณะบริเวณ บ้านโคกน้อย หมู่ 11	100,000.00	บ้านโคกน้อย หมู่ 11	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 4 โครงการ			900,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการ Chaiyaphum Geopark	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ตามโครงการ Chaiyaphum Geopark ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันของชาติ จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สังเกตการณ์ ฯลฯ	150,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผต. 02

กลยุทธ์ : -

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
5	ค่าใช้จ่ายในการวิจัยตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเมื่อมีการบุกรุกที่สาธารณะ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งในเขตอปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลลาดน้ำแรง ตามที่กฎหมายกำหนด ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ ของสำนักปลัด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องปรับปรุงครุภัณฑ์ต้องเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ	80,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย 22,780
รวม 8 โครงการ			510,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผต. 02

กลยุทธ์ : -

2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า	เพื่ออุดหนุน อบต. อุแลนคา อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านเขว้า (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านเขว้าทั้งนี้มีการเบิกจ่ายและการขอรับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระเบียบ)	35,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			35,000.00			

2.3 งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามกฎหมายกำหนด	230,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว/โอนเพิ่ม 50,000.-บาท /เบิกจ่าย 280,000.-บาท
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่ต้องคัดกรบกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองคลัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย 1,400.-บาท
รวม 2 โครงการ			280,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

2.4 งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดแจ้ง ในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประชาชนท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ	15,000.00	เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลลาดแจ้ง ในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลลาดแจ้ง ในการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมประชาชนท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ	15,000.00	เทศบาลตำบลลาดแจ้ง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 3 โครงการ			50,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ : -

2.5 แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมย่อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฝึกอบรมย่อยที่เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง ฯลฯ	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยกและการกำจัดอย่างถูกวิธี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ฤชยะ ค่าอบรม ค่าวัสดุในการจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานค่ายประชาสัมพันธ์ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคตามแหล่งน้ำต่าง ๆ เช่น หัวย,หนอง,คลอง,บึง,บ่อบาด,น้ำประปาหมู่บ้าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารโรงสูบน้ำ พร้อมขนย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารโรงสูบน้ำ พร้อมขนย้ายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินการรื้อถอนฯ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย 9,330.-บาท
รวม 5 โครงการ			250,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

2.6 แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการ ซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นการชดเชยการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นได้ ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำ	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ทบทวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ(ทบทวน)	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำ	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.(ทบทวน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2557 ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำ	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการ ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและพิธีปิด ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรมฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำ	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อเตรียมความพร้อมและแผนผังระวังไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำ	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ : -

2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
6	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง หรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา การจัดอบรม จัดกิจกรรม รมรณรงค์การบำบัดรักษาฟื้นฟู โดยคำนึงสถานะทางคดีสงฆ์ ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 9,468.-บาท
8	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลลาดน้ำแรง(ด้านสาธารณสุข)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลลาดน้ำแรง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561 (ด้านสาธารณสุข) ฯลฯ	70,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 35,380.-บาท
9	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 10 โครงการ			360,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผต. 02

กลยุทธ์ : -

2.7 แผนงานกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ	22,200,000.00	ตำบลลาดแคตแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 8,648,300.-บาท
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ	8,200,000.00	ตำบลลาดแคตแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 3,060,000.-บาท
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ฯลฯ	60,000.00	ตำบลลาดแคตแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 20,000.-บาท
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประชาชนร่วมกันจัดตั้งขึ้น กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ เป็นต้น	250,000.00	ตำบลลาดแคตแรง	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 250,000.-บาท
5	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งงบประมาณ เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วยรวมทั้งการส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ฯลฯ	446,263.00	ตำบลลาดแคตแรง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 104,467.-บาท

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ : -

2.7 แผนงานกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
6	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินเดือนพนักงานจ้างเทศบาลตำบลลาดแร้ง โดยคำนวณอัตราร้อยละ 0.2 ของทั้งปี ฯลฯ	20,000.00	ตำบลลาดแร้ง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 8,900.-บาท
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2500และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ฯลฯ	858,140.00	ตำบลลาดแร้ง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ เบิกจ่าย 228,600.80.-บาท
รวม 7 โครงการ			32,034,403.00			

2.8 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่างานและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้จ่ายส่วน ส่วนกรณีที่ต้องครุภัณฑ์บางส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			20,000.00			

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

2.9 แผนงานสาธารณสุข (เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/ งบประมาณ
1	เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริต้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000.-บาท	360,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง หมู่ 1 - 18	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			360,000.00			

2.10 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/ งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รัดสวางสว่างทองถิ่น ชย.ถ.56-009 สายวัด ดอนตูม-ทุ่งเคลือบปลา หมู่ที่ 4 บ้านท่าจัน ตำบลลาดน้ำแรง	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,225 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [RD660536020402]	1,339,000.00	บ้านท่าจัน หมู่ที่ 4	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ปรับปรุงถนน รัดสวางสว่าง ชย.ถ. 56-013 สาย รร.หนองจันทน์-วัดบ้านห้วย หมู่ที่ 6 บ้าน หนองจันทน์ ตำบลลาดน้ำแรง	กว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [D660536020403]	2,072,000.00	บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 6	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ปรับปรุงถนน รัดสวางสว่าง ชย.ถ. 56-012 สาย 225 - วัดหลุมโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหลุมโพธิ์ ตำบลลาดน้ำแรง	กว้าง 5 เมตร ยาว 378 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [RD660536020404]	629,000.00	บ้านหลุมโพธิ์ หมู่ที่ 5	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 โครงการ			4,040,000.00			

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ : -

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
1	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลลาดแร้ง มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร้ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			20,000.00			

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
1	โครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ปริมาณงาน รื้อถอนรั้วเดิมที่เสียหายออกก่อสร้างรั้ว คสล. สูง 2.00 เมตร ยาว 35 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลาดแร้งกำหนด ฯลฯ	96,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน หมู่ 6	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน (ตามแบบเทศบาลตำบลลาดแร้งกำหนด) ดังนี้ - รื้อรั้วค่อมหลังคาเดิม (กระเบื้องลอนคู่) พร้อมมุงหลังคา Aluzing ใหม่ - ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" ทั้งกระเบื้องปูพื้นเดิม - ประดาซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสีฝ้าเพดานภายในใหม่ ฯลฯ	231,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน หมู่ 10	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
3	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติและ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่ผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล (คนละ 300/ปี) ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี จำนวน 100 คน ฯลฯ	30,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลลาดแร้ง เป็นเงิน 1,029,000 บาท(200X21X245) ฯลฯ	1,029,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย 483,525.-บาท
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อสนับสนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง ตามนโยบายของรัฐบาล (คนละ 430/ปี) ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี จำนวน 100 คน ฯลฯ	43,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน คพด.ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลาดแร้ง เป็นเงิน 340,000 บาท(200X1,700) ฯลฯ	340,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่าย 157,500.-บาท
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน)	เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลาดแร้ง ตามนโยบายของรัฐบาล(คนละ 200/ปี) ผู้เรียนที่มีอายุ 3 - 5 ปี จำนวน 100 คน ฯลฯ	20,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลลาดแร้ง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลาดน้ำแรง ตามนโยบายของรัฐบาล(คนละ 200/ปี)ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี จำนวน 100 คน ฯลฯ	20,000.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลน้ำแรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	ค่าอาหารเสริม (นม)	1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเทศบาลตำบลน้ำแรง อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน รวม 200 คน เป็นเงิน $(200 \times 7.82 \times 260) = 406,640$.-บาท 1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 สังกัดโรงเรียน สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลน้ำแรง อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน รวม 660 คน เป็นเงิน $(660 \times 7.82 \times 260) = 1,341,912$.-บาท	1,748,552.00	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลน้ำแรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 10 โครงการ			3,607,552.00			

3.3 แผนงานการศึกษา (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันของโรงเรียน สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนระดับ (อ.1-ป.6) โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) 7 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลน้ำแรง จำนวนทั้งสิ้น 2,772,000 บาท (660X21X200)	2,772,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองการศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			2,772,000.00			

3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)

แบบ ผด. 02

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลลาดแค	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตำบลลาดแค สำหรับโรงเรียน สพฐ. ทั้ง 7 แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลลาดแค	60,000.00	เทศบาลตำบลลาดแค	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 60,000.-บาท
รวม 1 โครงการ			60,000.00			

3.5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ :-

3.5 แผนงานสาธารณสุขฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ ที่มีการระบาดเช่น โรคไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก โรคฉี่หนู และโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยพิบัติฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดแค	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น นำยาพ่นหมอกควัน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน สำหรับพ่นหมอกควัน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เป็นต้น ฯลฯ	80,000.00	เทศบาลตำบลลาดแค	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลลาดแค	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกู้ชีพ กู้ภัย (EMS) ที่ใช้ในรถกู้ชีพ กู้ภัย (EMS) เช่น เสื้อกั๊กชนิดต่าง ๆ ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น ตามแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและค่าใช้จ่ายอบรมโครงการฯ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม อาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดแค	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.5 แผนงานสาธารณสุขฯ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักสุขภาพ (ออส.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักสุขภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงมหมาทปรังษาลักษณ์ วรขัตติยราชนารี ฯลฯ	70,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 18 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลลาดน้ำแรงจำนวน 3 บาท ฯลฯ	10,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 6 โครงการ			270,000.00			

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลลาดน้ำแรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวตำบลลาดน้ำแรง ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการอบรมเยาวชนอาชญากรแล้วต้องรอ การตั้งครุฑก่อนวัยอันควรตำบลลาดน้ำแรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเยาวชนแล้วต้องรอการตั้งครุฑก่อนวัยอันควรตำบลลาดน้ำแรง ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการอบรมอาชีพผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลลาดน้ำแรง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมอาชีพผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งตำบลลาดน้ำแรง ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 4 โครงการ			140,000.00			

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพและทักษะกลุ่มอาชีพตำบลลาดน้ำแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและทักษะกลุ่มอาชีพตำบลลาดน้ำแข็ง "ลา"	3,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแข็ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลลาดน้ำแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีตำบลลาดน้ำแข็ง "ลา"	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแข็ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดน้ำแข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดน้ำแข็ง "ลา"	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแข็ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 3 โครงการ			63,000.00			

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ : -

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการแข่งขันกีฬาทบิลลาดแร่เกมส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาทบิลลาดแร่เกมส์โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับในการดำเนินการ ฯลฯ	50,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร่	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว/โอนเพิ่ม 100,000.-บาท/เบิกจ่าย 149,946.-บาท
2	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก(บุญบั้งไฟ) โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ	200,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร่	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีบุญสงกรานต์โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามโครงการประกวดโน้มน้าวพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร่	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โบราณสถานคู่แดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้โบราณสถานคู่แดง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร่	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการรวมงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญคอมพิวเตอร์หมู่บ้านเขว้า โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการรวมงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลอำเภอบ้านเขว้าและงานบุญคอมพิวเตอร์หมู่บ้านเขว้า โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	100,000.00	เทศบาลตำบลลาดแร่	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 94,800.-บาท

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

แบบ ผด. 02

กลยุทธ์ : -

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ/งบประมาณ
6	โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว/เบิกจ่าย 29,236.-บาท
8	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานตามโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	30,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 8 โครงการ			640,000.00			

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ : -

3.9 แผนงานกลาง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	เงินสำรองจ่าย	<p>เพื่อเป็นค่าดำเนินการกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย 2.การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 3.การป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรค และการป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก เป็นต้น 4.การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	600,000.00	ตำบลลาดแจ้ง	สำนักปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ โอนเพิ่ม 483,820.-บาท/ เบิกจ่าย 779,300.-บาท
รวม 1 โครงการ			600,000.00			

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : -

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และปลา รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่สุทธที่ มท 0801.2/ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ฯลฯ	20,000.00	เทศบาลตำบลลาดน้ำแรง	สำนักปลัด/งานป้องกัน ฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม 1 โครงการ			20,000.00			

บัญชีโครงการพัฒนา / กิจกรรม / ภารกิจ / วัตถุประสงค์ / งานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ

แบบ ผด. 02/1

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลตลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน/งบประมาณ
1	การจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิด 5 ล้อ จำนวน 20 ตัว	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ชนิด 5 ล้อ จำนวน 20 ตัว ๆ ละ 3,800 บาท รวมเป็นเงิน 76,000 บาท คุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเก้าอี้ทำงาน ชนิด 5 ล้อ เก้าอี้หลังกลาง เอนได้ มีใช้ปรับระดับ ขนาด 50 X 50 X 100 CM. เบาะพองน้ำหุ้มหนัง PVC มีที่พักแขนและฐานล้อเป็นใน ล้อนสี่ตัว	76,000.00	เทศบาลตำบลตลาดแร่	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	การจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง จำนวน 10 ตัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้เอนกประสงค์พนักพิง จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 890.- บาท รวมเป็นเงิน 8,900.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 1. หลังพนักและเบาะนั่งพองน้ำ หุ้มหนัง PVC 2. โครงเหล็กชุบโครเมียม มีตาข่ายด้านข้าง ซ้อนกันได้ 3. W 44 X D 56 X H 90 CM.	8,900.00	เทศบาลตำบลตลาดแร่	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02/1

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
3	จัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก จำนวน 15 ตัว	<p>รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเหล็ก จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 3,800.-บาท รวมเป็นเงิน 57,000.-บาท</p> <p>คุณลักษณะ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นโต๊ะพับเหล็กทั้งตัว 2. ขาพับสวิง 3. มีคานเหล็กด้านใต้โต๊ะ เพื่อรองรับน้ำหนักได้พร้อมปรับระดับขา 4. ขนาด 75 X 180 X 75 CM. 	57,000.00	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการจัดซื้อเครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบแขวน) ขนาด 26,000 บีทียู	1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู	36,300.00	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	เก้าอี้สำนักงาน	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว ราคา 1,590 บาท</p> <p>คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเช่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) วัสดุหนัง PCV สีดำ 2) ขนาด กว้างลึกสูง 59x50x91 ซม. 3) มีที่เท้าแขนทำจากพลาสติก 4) ขาพลาสติก 5 แฉก มีล้อ 	1,590.00	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานสาธารณสุขุ

แบบ ผด. 02/1

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
6	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ราคา 6,930.- บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบ 2 บาน 1) มีมือจับชนิดบิด 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	6,930.00	เทศบาลตำบล ตลาดแจ้ง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก (ขนาด 5 ฟุต)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 7,840 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 1) โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต ขนาดกว้าง 153.4 ลึก 77.3 สูง ซม. 2) โต๊ะทำงานงานเหล็ก 5 ฟุต ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S 3) เหล็กทั้งหมดผ่านการทำความสะอาด ถ้างา้ไขมนและเคลือบผิวป้องกันสนิม 4) เพิ่มการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 5) ระบบกัญแจล็ค 3 ชั้น	7,840.00	เทศบาลตำบล ตลาดแจ้ง	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมครุภัณฑ์สำนักงาน 7 รายการ			194,560.00			

2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผด. 02/1

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1	การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	เทศบาลตำบลตลาดน้ำ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้นำดำเนินการ

2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1.1 งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จำนวน 1 เครื่อง)	30,000.00	เทศบาลตำบลตลาดน้ำ	กองคลัง	ยังไม่ได้นำดำเนินการ
3	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จำนวน 1 เครื่อง)	17,000.00	เทศบาลตำบลตลาดน้ำ	กองคลัง	ยังไม่ได้นำดำเนินการ

2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์สำหรับภาควิชาการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง	7,500.00	เทศบาลตำบลตลาดน้ำ	กองการศึกษา	ยังไม่ได้นำดำเนินการ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดใหญ่กว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาคงคา จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	เทศบาลตำบลตลาดน้ำ	กองการศึกษา	ยังไม่ได้นำดำเนินการ
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 5 รายการ			98,500.00			

3.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3.1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แบบ ผ.ด. 02/1

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ จำนวน 1 ลำ	จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุตพร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้าแบบทางยาว พร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	100,000.00	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ			100,000.00			

4.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

4.4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง	จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ Inverter ใช้ได้กับไฟบ้าน 220 V สามารถเชื่อมได้ทั้งเหล็กและสเตนเลส มีไม่รับเพื่อป้องกันลาวดเชื่อมติดชิ้นงาน เชื่อมลวดธรรมดาขนาด 2.4-4 มม. พร้อมชุดสายเชื่อมยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสายดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมถุงมือและหน้ากากเชื่อมโลหะ	5,000.00	เทศบาลตำบลตลาดแร้ง	สำนักปลัด/งานป้องกันฯ	ดำเนินการแล้ว
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 รายการ			5,000.00			

สรุปผลการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) และข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ผลปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากยังต้นปีงบประมาณ และมีบางโครงการที่ได้ดำเนินการและอยู่ระหว่างดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนดได้ดี

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ และร่วมดำเนินการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตลาดแร้ง จังหวัดชัยภูมิ : โทร ๐ ๔๔๐๕ ๖๐๙๑

ที่ ชย ๗๒๕๐๑/๑๗๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

ตามที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะตามที่ประชาชนต้องการภายในรอบปีงบประมาณ และได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาณันท์ วรรณชาติ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวกิตติยา คงเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนริศรา สิทธิรงค์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลตลาดแร้ง.....

(ลงชื่อ)

(นางวิไลพร บุญกอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ความเห็นของนายกเทศบาลตำบลตลาดแร้ง.....

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ เจนชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง